

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2001.2.PERI.1.URBANIZACION PERI PE-1 "PASEO NUEVO" | 2.001,00 | 5 | 526.703,75 | 521.313,76 | 521.313,76 | | 521.313,76 | 5.389,99 | SÍ |
| 2001.2.PERI.2.SEPARATA DEL PROYECTO DE URBANIZACION | 2.001,00 | 4 | 28.487,81 | 26.970,18 | 26.970,18 | | 26.970,18 | 1.517,63 | SÍ |
| 2005.2.DEPOR.1.CUBIERTA PISTA POLIDEPORTIVA CENTRO | 2.005,00 | 5 | 1.218.647,20 | 1.149.016,81 | 1.149.016,81 | | 1.149.016,81 | 69.630,39 | SÍ |
| 2005.2.VIAS.11.URBANIZACION UE-10 | 2.005,00 | 5 | 1.173.596,80 | 964.826,43 | 964.826,43 | | 964.826,43 | 208.770,37 | SÍ |
| 2007.2.URBAN.2.URBANIZACIÓN UE-42 | 2.007,00 | 5 | 484.023,21 | 474.356,06 | 473.058,17 | | 473.058,17 | 10.965,04 | SÍ |
| 2009.2.SALUD.1.URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL CENTRO DE | 2.009,00 | 2 | 1.073.388,48 | 274.256,15 | 256.354,26 | | 256.354,26 | 817.034,22 | SÍ |
| 2009.2.URBAN.1.URBANIZACION UE-13 | 2.009,00 | 3 | 393.444,76 | 359.785,09 | 340.489,46 | | 340.489,46 | 52.955,30 | SÍ |
| 2009.2.URBAN.2.URBANIZACION UE-11 | 2.009,00 | 3 | 198.788,33 | 186.483,15 | 185.122,42 | | 185.122,42 | 13.665,91 | SÍ |
| 2009.2.URBAN.6.MODIFICADO Nº 3 PROYECTO OBRAS | 2.009,00 | 3 | 174.687,58 | 171.973,53 | 171.973,53 | | 171.973,53 | 2.714,05 | SÍ |
| 2010.2.DEPOR.1.PABELLON CUBIERTO Y PISCINA | 2.010,00 | 2 | | | | | | | NO |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2010.2.PPOS.2.PLANES PROVINCIALES OBRAS Y | 2.010,00 | 1 | | | | | | | SÍ |
| 2010.2.URBAN.2.TERMINACION OBRA DE URBANIZACIÓN DEL | 2.010,00 | 1 | 35.119,93 | | | | | 35.119,93 | SÍ |
| 2010.2.URBAN.3.URBANIZACION SUP-08 | 2.010,00 | 2 | 1.793.477,26 | 1.784.692,84 | 1.772.090,82 | 10.681,93 | 1.782.772,75 | 10.704,51 | SÍ |
| 2010.2.URBAN.4.URBANIZACION SUP-04 | 2.010,00 | 4 | 4.853.345,39 | 4.823.685,66 | 4.182.723,11 | 292.405,78 | 4.475.128,89 | 378.216,50 | SÍ |
| 2011.2.URBAN.1.URBANIZACION UE-39 | 2.011,00 | 1 | 54.396,25 | 8.433,63 | 8.433,63 | | 8.433,63 | 45.962,62 | SÍ |
| 2011.4.URBAN.3.CUOTA URBANIZACION UE.22-1 PGOU | 2.011,00 | 0 | | | | | | | NO |
| 2012.2.URBAN.2.COSTES DE URBANIZACION SUNC-38 | 2.012,00 | 1 | 32.221,19 | | | | | 32.221,19 | SÍ |
| 2012.3.ET.1.ESCUELA TALLER 2012 | 2.012,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2014.2.ACCE.1.PLAN MUNICIPAL DE ACTUACION PARA | 2.014,00 | 0 | 50.000,00 | 12.342,00 | | | | 50.000,00 | SÍ |
| 2014.2.APARC.1.TERMINACION OBRAS APARCAMIENTO PUBLICO | 2.014,00 | 0 | 200.000,00 | 180.826,94 | 180.826,94 | | 180.826,94 | 19.173,06 | SÍ |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2014.2.APARC.2.MEJORA DE APARCAMIENTOS MUNICIPALES | 2.014,00 | 0 | 50.000,00 | 28.076,98 | 25.065,29 | | 25.065,29 | 24.934,71 | SÍ |
| 2014.2.BOMBE.1.PARQUE DE BOMBEROS | 2.014,00 | 1 | 1.009.858,29 | 1.009.619,92 | 811.268,16 | 198.351,76 | 1.009.619,92 | 238,37 | SÍ |
| 2014.2.CULTU.3.CENTRO DE FORMACION MUNICIPAL Y | 2.014,00 | 6 | 729.720,00 | 112.917,20 | | | | 729.720,00 | SÍ |
| 2014.2.CULTU.5.CENTRO MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA | 2.014,00 | 0 | 17.345,35 | 17.345,35 | 17.345,35 | | 17.345,35 | | SÍ |
| 2014.2.DEPOR.5.ADECUACION POLIDEPORTIVO REHABILITACION | 2.014,00 | 0 | 30.000,00 | 26.628,82 | | | | 30.000,00 | SÍ |
| 2014.2.INFOR.1.ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS | 2.014,00 | 1 | 5.989,49 | 5.965,59 | 3.685,28 | 2.015,53 | 5.700,81 | 288,68 | SÍ |
| 2014.2.PIP.2.PROYECTO DE MEJORA CAMPO FUTBOL | 2.014,00 | 0 | 149.998,70 | 113.399,94 | 113.399,94 | | 113.399,94 | 36.598,76 | SÍ |
| 2014.2.PIP.4.PILONAS ABATIBLES EN CALLES PEATONALES | 2.014,00 | 0 | 67.000,00 | 50.820,00 | 50.820,00 | | 50.820,00 | 16.180,00 | SÍ |
| 2014.2.TRAFI.1.ACONDICIONAMIENTO DE APEADERO DE BUS | 2.014,00 | 0 | 200.000,00 | 184.538,95 | 184.538,95 | | 184.538,95 | 15.461,05 | SÍ |
| 2014.2.VIAS.14.PLAN MUNICIPAL DE PAVIMENTACION VIAS | 2.014,00 | 4 | 149.364,75 | 146.239,07 | 144.384,93 | 1.854,14 | 146.239,07 | 3.125,68 | SÍ |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2014.2.VIAS.3.CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS OPERATIVOS | 2.014,00 | 0 | 77.000,00 | | | | | 77.000,00 | SÍ |
| 2014.3.SOCIA.8.SERVICIO COMIDA A DOMICILIO.CATERING MAYORES | 2.014,00 | 0 | 10.980,00 | | | | | 10.980,00 | SÍ |
| 2014.3.TRADI.1.APOYO A FIESTAS | 2.014,00 | 0 | 17.000,00 | | | | | 17.000,00 | SÍ |
| 2015.2.ALUMB.1.MEJORA ALUMBRADO PUBLICO | 2.015,00 | 0 | 52.537,34 | 52.537,34 | 52.537,34 | | 52.537,34 | | SÍ |
| 2015.2.VIAS.4.ACERADO Y DRENAJE CARRETERA | 2.015,00 | 0 | 87.567,08 | 86.691,41 | 86.691,41 | | 86.691,41 | 875,67 | SÍ |
| 2015.3.JUVEN.2.CIUDADES ANTE LA DROGA 2015/2016 | 2.015,00 | 0 | 4.485,00 | | | | | 4.485,00 | SÍ |
| 2016.2.ADMIN.39.MEJORA DEL C.P.D. (MIGRACION A SOFTWARE | 2.016,00 | 1 | 150.000,00 | 32.749,17 | 29.111,15 | 1.899,25 | 31.010,40 | 118.989,60 | SÍ |
| 2016.2.ADMIN.40.NERJA TRAMITA DESDE CASA | 2.016,00 | 1 | 400.000,00 | 155.105,24 | | 155.105,23 | 155.105,23 | 244.894,77 | SÍ |
| 2016.2.CULTU.25.RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DE LA | 2.016,00 | 2 | 60.000,00 | | | | | 60.000,00 | SÍ |
| 2016.2.LIMPI.15.CONTENEDORES SOTERRADOS | 2.016,00 | 1 | 220.723,33 | 44.662,08 | 21.683,20 | 22.978,88 | 44.662,08 | 176.061,25 | SÍ |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2016.2.PAC16.1.PAC 2016 - REHABILITACION PAVIMENTO DE | 2.016,00 | 3 | 41.475,00 | 41.475,00 | 41.475,00 | | 41.475,00 | | SÍ |
| 2016.2.PAC16.2.PAC 2016 - REHABILITACION Y REFORMA DEL | 2.016,00 | 2 | 89.999,98 | 89.999,98 | 85.226,00 | 4.773,98 | 89.999,98 | | SÍ |
| 2016.2.PFEA.13.PFEA. GARANTIA DE RENTAS 2016 - | 2.016,00 | 0 | 100.740,18 | 100.740,18 | 100.740,18 | | 100.740,18 | | SÍ |
| 2016.2.TURIS.27.RESTAUACION ERMITA | 2.016,00 | 1 | 190.451,63 | 189.467,38 | | 143.459,35 | 143.459,35 | 46.992,28 | SÍ |
| 2016.2.URBAN.10.RECUPERACION PARQUE FLUVIAL | 2.016,00 | 1 | 200.000,00 | | | | | 200.000,00 | SÍ |
| 2016.2.URBAN.20.ACTUACION EN LUMINARIAS DEL CASCO URBANO | 2.016,00 | 1 | 300.000,00 | | | | | 300.000,00 | SÍ |
| 2016.2.URBAN.26.APUNTALAMIENT O MAQUINILLA | 2.016,00 | 0 | 45.000,00 | 44.345,87 | | 44.345,87 | 44.345,87 | 654,13 | SÍ |
| 2016.2.URBAN.35.PASARELA DE MADERA SOBRE EL RIO SECO Y | 2.018,00 | 1 | 64.289,02 | 62.058,84 | | | | 64.289,02 | SÍ |
| 2016.2.URBAN.8.PASEO PEATONAL DE CORNISA EN EL RIO CHILLAR | 2.016,00 | 1 | 400.000,00 | | | | | 400.000,00 | SÍ |
| 2016.2.VIAS.1.REURBANIZACION CALLE ASENSIO CABANILLAS | 2.016,00 | 3 | 110.635,25 | 110.082,87 | | 110.082,87 | 110.082,87 | 552,38 | SÍ |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2016.3.EMPLE.1.EMPLE@JOVEN Y EMPL@30+ | 2.016,00 | 2 | 682.200,00 | 653.685,80 | 282.245,51 | 371.440,29 | 653.685,80 | 28.514,20 | SÍ |
| 2016.3.ORIEN.1.PROGRAMA ORIENTACION | 2.016,00 | 2 | 48.815,97 | 48.815,97 | 48.815,97 | | 48.815,97 | | SÍ |
| 2016.3.PAC16.2.PAC 2016 - ACTIVIDADES ARTISTICAS: | 2.016,00 | 1 | 12.000,00 | 6.824,00 | 6.824,00 | | 6.824,00 | 5.176,00 | SÍ |
| 2016.3.PAC16.3.PAC 2016 - APOYO A FIESTAS: AÑO NUEVO, REYES, | 2.016,00 | 1 | 14.000,00 | | | | | 14.000,00 | SÍ |
| 2016.3.SOCIA.4.PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS | 2.016,00 | 1 | 14.100,00 | 11.417,65 | 11.417,65 | | 11.417,65 | 2.682,35 | SÍ |
| 2016.3.SOCIA.6.PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA | 2.016,00 | 2 | 78.165,99 | 22.296,36 | 22.296,36 | | 22.296,36 | 55.869,63 | SÍ |
| 2016.3.SOCIA.7.2º SEMESTRE 2016 - SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - | 2.016,00 | 2 | 196.300,02 | 196.300,02 | 196.300,02 | | 196.300,02 | | SÍ |
| 2016.3.SOCIA.9.SERVICIO COMIDA A DOMICILIO - CATERING | 2.016,00 | 1 | 16.250,00 | | | | | 16.250,00 | SÍ |
| 2017.2.COMER.2.SOMBREADO CON LONAS DE LA ZONA | 2.017,00 | 1 | 69.800,00 | 68.921,60 | | 68.921,60 | 68.921,60 | 878,40 | SÍ |
| 2017.2.EDUSI.1.ASISTENCIA TECNICA EDUSI (GASTOS DE | 2.017,00 | 3 | 91.960,00 | 68.599,74 | | 28.628,17 | 28.628,17 | 63.331,83 | SÍ |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2017.2.FEAGR.2.REFORMA DE CONSERJERIA Y BAÑOS DEL | 2.017,00 | 0 | 62.442,26 | 62.414,86 | 4.166,00 | 57.643,86 | 61.809,86 | 632,40 | SÍ |
| 2017.2.PIFS.1.REURBANIZACION CALLE LOS PINOS DE MARO | 2.017,00 | 1 | 38.503,43 | 38.503,43 | 38.503,43 | | 38.503,43 | | SÍ |
| 2017.2.PIFS.2.MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN | 2.017,00 | 1 | 112.330,35 | 109.087,55 | | 109.087,55 | 109.087,55 | 3.242,80 | SÍ |
| 2017.2.PIFS.3.REURBANIZACION DEL ENTORNO DE LA PLAZA | 2.017,00 | 1 | 175.083,00 | 171.453,00 | 110.506,83 | 60.946,17 | 171.453,00 | 3.630,00 | SÍ |
| 2017.2.PIFS.4.REURBANIZACION CALLES SOLANA, SOROLLA Y | 2.017,00 | 2 | 240.226,30 | 10.226,30 | 10.226,30 | | 10.226,30 | 230.000,00 | SÍ |
| 2017.2.PIFS.5.REFORMA DE ACERADO Y VIAL EN AV. DE LA | 2.017,00 | 0 | 145.000,00 | | | | | 145.000,00 | SÍ |
| 2017.2.PLAYA.1.EQUIPAMIENTO DE PLAYAS | 2.017,00 | 0 | 100.560,10 | 90.233,77 | | 90.233,77 | 90.233,77 | 10.326,33 | SÍ |
| 2017.2.SOCIA.1.AMPLIACION CENTRO SOCIAL TALLER DE LA | 2.017,00 | 0 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | | NO |
| 2017.2.URBAN.1.JUSTIPRECIO AA-10 | 2.017,00 | 0 | 953.618,57 | 953.618,57 | 953.618,57 | | 953.618,57 | | SÍ |
| 2017.2.URBAN.12.PASARELA DE MADERA SOBRE RIO CHILLAR Y | 2.017,00 | 0 | 203.395,00 | 190.938,99 | | | | 203.395,00 | SÍ |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2017.2.URBAN.2.RETASACION AA-16 | 2.017,00 | 0 | 2.303.759,71 | 2.303.759,71 | 2.303.759,71 | | 2.303.759,71 | | SÍ |
| 2017.2.URBAN.8.URBANIZACION UE 26.14 | 2.017,00 | 0 | 6.832,56 | 6.832,56 | 6.832,56 | | 6.832,56 | | NO |
| 2017.2.URBAN.9.URBANIZACION UE 35 | 2.017,00 | 0 | 7.913,40 | 7.913,40 | 7.913,40 | | 7.913,40 | | NO |
| 2017.3.CULTU.1.ESCUELA DE MUSICA Y DANZA 2017 | 2.017,00 | 0 | 4.843,87 | 3.750,00 | 2.499,99 | 1.250,01 | 3.750,00 | 1.093,87 | SÍ |
| 2017.3.CULTU.2.RESIDENCIA COMPAÑIA DE DANZA FERNANDO | 2.017,00 | 2 | 20.592,99 | 18.867,48 | 8.778,58 | 10.088,90 | 18.867,48 | 1.725,51 | SÍ |
| 2017.3.FEAGR.1.DESBROCE Y LIMPIEZAS DE ESPACIOS | 2.017,00 | 2 | 92.285,20 | 89.223,92 | 17.623,97 | 71.599,95 | 89.223,92 | 3.061,28 | SÍ |
| 2017.3.FPE.1.CURSO DE ALEMAN: GESTION COMERCIAL | 2.017,00 | 0 | 39.000,00 | 10.429,73 | 544,50 | 9.854,13 | 10.398,63 | 28.601,37 | SÍ |
| 2017.3.JUVEN.1.CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2017 | 2.017,00 | 1 | 8.146,54 | 3.459,22 | | 3.459,22 | 3.459,22 | 4.687,32 | SÍ |
| 2017.3.ORIEN.1.PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA 2017-2018 | 2.017,00 | 2 | 147.822,79 | 118.332,35 | 50.570,08 | 67.290,26 | 117.860,34 | 29.962,45 | SÍ |
| 2017.3.PROTE.1.ADQUISICION VESTUARIO PROTECCION CIVIL | 2.017,00 | 0 | 1.712,96 | 1.712,96 | | 1.712,96 | 1.712,96 | | SÍ |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2017.3.SOCIA.2.1º SEMESTRE 2017 - SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - | 2.017,00 | 1 | 192.885,62 | 183.745,80 | 183.745,80 | | 183.745,80 | 9.139,82 | SÍ |
| 2017.3.SOCIA.3.TRATAMIENTO A FAMILIA CON MENORES 2017 | 2.017,00 | 2 | 89.306,00 | | | | | 89.306,00 | SÍ |
| 2017.3.SOCIA.4.AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 2017 | 2.017,00 | 0 | 12.226,00 | 12.226,00 | 6.182,00 | 6.044,00 | 12.226,00 | | SÍ |
| 2017.3.SOCIA.5.PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA | 2.017,00 | 0 | 79.693,00 | 69.440,67 | | 69.440,67 | 69.440,67 | 10.252,33 | SÍ |
| 2017.3.SUBVE.1.SUBVENCIONES NOMINATIVAS 2017 | 2.017,00 | 1 | 162.775,99 | 162.775,99 | | 162.775,99 | 162.775,99 | | SÍ |
| 2017.4.ADMIN.1.SISTEMA DE GESTION DE COBRO | 2.017,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2017.4.URBAN.5.URBANIZACION PA 2 | 2.017,00 | 0 | 25.410,00 | 3.630,00 | | | | 25.410,00 | NO |
| 2017.4.VIAS.1.REPARACION EMISARIO SUBMARINO DE | 2.017,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2017.4.VIAS.2.REURBANIZACIÓN DE LA CALLE MARIA DE WAARD Y | 2.017,00 | 1 | 15.900,00 | | | | | 15.900,00 | NO |
| 2017.4.VIAS.3.ESTABILIZACION DE TALUD DE BURRIANA VIAL NORTE | 2.017,00 | 1 | 10.100,00 | 5.263,50 | | 5.263,50 | 5.263,50 | 4.836,50 | NO |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2017.4.VIAS.4.ESTABILIZACION TALUD EN ACANTILADO DE | 2.017,00 | 0 | 9.000,00 | | | | | 9.000,00 | NO |
| 2018.2.ADMIN.1.ADMINISTRACION GENERAL. INSTALACION AIRE | 2.018,00 | 1 | 200.000,00 | 1.086,02 | | 1.086,02 | 1.086,02 | 198.913,98 | SÍ |
| 2018.2.ADMIN.8.ADQUISICION INMUEBLE PARA ARCHIVO | 2.018,00 | 1 | 450.000,00 | | | | | 450.000,00 | SÍ |
| 2018.2.CEMEN.1.COLUMBARIO Y ALUMBRADO DEL CEMENTERIO | 2.018,00 | 1 | 200.000,00 | | | | | 200.000,00 | SÍ |
| 2018.2.COMER.1.SUSTITUCION DE JARDINERAS EN EL CENTRO | 2.018,00 | 0 | 68.970,00 | | | | | 68.970,00 | SÍ |
| 2018.2.CULTU.1.MESAS DE LUCES, TABLET DE CONTROL Y FOCOS | 2.018,00 | 1 | 2.155,75 | 2.155,75 | | 2.155,75 | 2.155,75 | | SÍ |
| 2018.2.DEPOR.1.POLIDEPORTIVO. CESPED ARTIFICIAL | 2.018,00 | 1 | 300.000,00 | | | | | 300.000,00 | SÍ |
| 2018.2.DEPOR.10.CIUDAD DEPORTIVA ELC. PISTA DE | 2.018,00 | 1 | 470.400,00 | | | | | 470.400,00 | SÍ |
| 2018.2.EDUSI.1.REDACCION PLAN MOVILIDAD URBANA | 2.018,00 | 1 | 21.667,00 | 12.947,00 | | | | 21.667,00 | SÍ |
| 2018.2.EDUSI.2.PASEO PEATONAL DE CORNISA DESDE CUESTA | 2.018,00 | 1 | 154.070,00 | | | | | 154.070,00 | SÍ |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018.2.EDUSI.4.PROYECTO ANILLO VERDE | 2.018,00 | 1 | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 | SÍ |
| 2018.2.EDUSI.5.EJECUCION ANILLO VERDE | 2.018,00 | 1 | 12.200,00 | | | | | 12.200,00 | SÍ |
| 2018.2.EDUSI.6.REDACCION PROYECTO INCLUSION | 2.018,00 | 1 | 15.360,00 | | | | | 15.360,00 | SÍ |
| 2018.2.ICS.1.MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EN LA PISCINA | 2.018,00 | 2 | 141.576,00 | | | | | 141.576,00 | SÍ |
| 2018.2.ICS.2.INSTALACION DE ENERGIA SOLAR TERMICA EN EL | 2.018,00 | 1 | 65.684,80 | 2.230,00 | | | | 65.684,80 | SÍ |
| 2018.2.ICS.3.CLIMATIZACION DEL CENTRO CULTURAL VILLA DE | 2.018,00 | 2 | 128.884,00 | | | | | 128.884,00 | SÍ |
| 2018.2.ICS.4.MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EDIFICIO CASA | 2.018,00 | 2 | 261.497,97 | 2.299,00 | | | | 261.497,97 | SÍ |
| 2018.2.ICS.5.MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN | 2.018,00 | 1 | 32.686,94 | | | | | 32.686,94 | SÍ |
| 2018.2.ICS.6.MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LA ILUMINACION | 2.018,00 | 1 | 23.074,75 | 745,00 | | | | 23.074,75 | SÍ |
| 2018.2.ICS.7.EVALUACION Y GESTION ENERGETICA DE LA | 2.018,00 | 1 | 18.864,00 | 705,00 | | | | 18.864,00 | SÍ |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018.2.ICS.8.MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA ILUMINACION | 2.018,00 | 1 | 37.253,50 | 1.310,00 | | | | 37.253,50 | SÍ |
| 2018.2.LIMVI.1.ADQUISICION DE VEHICULO PARA LIMPIEZA VIARIA | 2.018,00 | 1 | 60.000,00 | | | | | 60.000,00 | SÍ |
| 2018.2.MEDIO.1.ARREGLO DE CARRILES | 2.018,00 | 1 | 16.550,00 | 9.486,40 | | | | 16.550,00 | SÍ |
| 2018.2.MEDIO.2.ARREGLO DE CARRILES RIO DE LA MIEL | 2.018,00 | 1 | 150.000,00 | 6.715,50 | | | | 150.000,00 | SÍ |
| 2018.2.PLAYA.1.DEMOLICION "PAPAGAYO" | 2.018,00 | 1 | 27.569,85 | 27.569,85 | | 27.569,85 | 27.569,85 | | SÍ |
| 2018.2.PLAYA.2.PLAYAS. MEJORAS Y | 2.018,00 | 1 | 200.000,00 | | | | | 200.000,00 | SÍ |
| 2018.2.PROTE.2.PROTECCION CIVIL. MEJORA Y | 2.018,00 | 1 | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 | SÍ |
| 2018.2.RSURB.3.ADQUISICION DE DOS CAMIONES ESPECIALES DE | 2.018,00 | 1 | 170.000,00 | | | | | 170.000,00 | SÍ |
| 2018.2.TURIS.1.LETRAS CORPORALES ACCESOS AL | 2.018,00 | 0 | 1.827,71 | | | | | 1.827,71 | SÍ |
| 2018.2.TURIS.2.REFORMA Y REPARACION DE LAS | 2.018,00 | 1 | 86.415,62 | | | | | 86.415,62 | SÍ |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018.2.URBAN.1.URBANIZACION SUP-04 - CONEXION EXTERIOR | 2.018,00 | 1 | 752.967,00 | | | | | 752.967,00 | SÍ |
| 2018.2.VIASP.1.ESTABILIZACION DE TALUD EN BURRIANA | 2.018,00 | 1 | 215.000,00 | 7.828,93 | | 7.828,93 | 7.828,93 | 207.171,07 | SÍ |
| 2018.2.VIASP.2.ESTABILIZACION DE TALUD EN ACANTILADO DE | 2.018,00 | 1 | 85.000,00 | 74.976,64 | | 2.855,60 | 2.855,60 | 82.144,40 | SÍ |
| 2018.2.VIASP.3.REURBANIZACION DE CALLE MARIA DE WAARD Y | 2.018,00 | 1 | 591.178,31 | 9.498,50 | | 9.498,50 | 9.498,50 | 581.679,81 | SÍ |
| 2018.2.VIASP.5.ACONDICIONAMIENTO PAVIMENTOS ENTORNO | 2.018,00 | 1 | 6.251,84 | 6.251,84 | | 6.251,84 | 6.251,84 | | SÍ |
| 2018.3.CULTU.1.ESCUELA DE MUSICA Y DANZA 2018 | 2.018,00 | 1 | 4.843,87 | 3.549,99 | | 3.549,99 | 3.549,99 | 1.293,88 | SÍ |
| 2018.3.FEAGR.1.DESBROCE Y LIMPIEZAS DE ESPACIOS | 2.018,00 | 1 | 92.285,20 | 18.823,86 | | 17.644,11 | 17.644,11 | 74.641,09 | SÍ |
| 2018.3.JUVEN.1.NERJA IMPULSO JOVEN | 2.018,00 | 1 | 217.728,00 | 201.230,00 | | 201.230,00 | 201.230,00 | 16.498,00 | SÍ |
| 2018.3.PFEA.1.LIMPIEZA DE ESPACIOS VERDES Y CARRILES - | 2.018,00 | 0 | 42.870,00 | 3.148,80 | | 3.148,80 | 3.148,80 | 39.721,20 | SÍ |
| 2018.3.PROTE.1.ADQUISICION VESTUARIO Y MATERIAL MENOR | 2.018,00 | 0 | 2.667,72 | 2.667,72 | | 2.667,72 | 2.667,72 | | SÍ |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018.3.SOCIA.1.AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 2018 | 2.018,00 | 1 | 27.612,00 | 9.836,00 | | 9.336,00 | 9.336,00 | 18.276,00 | SÍ |
| 2018.3.SOCIA.2.REFUERZO SERVICIOS SOCIALES | 2.018,00 | 0 | 12.487,00 | 4.513,54 | | 4.513,54 | 4.513,54 | 7.973,46 | SÍ |
| 2018.4.ADMIN.2.ADMINISTRACION GENERAL. INTERCONEXION CON | 2.018,00 | 1 | 15.000,00 | 3.470,24 | | 3.470,23 | 3.470,23 | 11.529,77 | NO |
| 2018.4.ADMIN.3.ADMINISTRACION GENERAL. MOBILIARIO | 2.018,00 | 1 | 40.000,00 | 4.560,16 | | 3.684,16 | 3.684,16 | 36.315,84 | NO |
| 2018.4.ADMIN.4.ADMINISTRACION GENERAL. MEJORA SEGURIDAD | 2.018,00 | 1 | 50.000,00 | 4.369,96 | | 4.369,96 | 4.369,96 | 45.630,04 | NO |
| 2018.4.ADMIN.5.ADMINISTRACION GENERAL. OTRAS INVERSIONES | 2.018,00 | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | NO |
| 2018.4.ADMIN.6.MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO | 2.018,00 | 1 | 60.000,00 | 2.129,84 | | 1.985,40 | 1.985,40 | 58.014,60 | NO |
| 2018.4.ADMIN.7.SISTEMA DE TICKETS | 2.018,00 | 1 | 15.000,00 | 12.297,80 | | 9.745,51 | 9.745,51 | 5.254,49 | NO |
| 2018.4.ALUMP.1.MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA | 2.018,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2018.4.APARC.1.APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA. SISTEMA | 2.018,00 | 1 | | | | | | | NO |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018.4.APARC.2.APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA. | 2.018,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2018.4.APARC.3.APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA. CARTELES | 2.018,00 | 1 | 7.800,00 | | | | | 7.800,00 | NO |
| 2018.4.BIBLI.1.BIBLIOTECA MUNICIPAL. MESAS, SILLAS Y | 2.018,00 | 1 | 3.600,00 | 3.590,24 | | 3.590,24 | 3.590,24 | 9,76 | NO |
| 2018.4.COLEG.1.MEJORAS EN COLEGIOS | 2.018,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2018.4.COLEG.2.MURO COLEGIO PUBLICO JOAQUIN HERRERA | 2.018,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2018.4.COMER.1.SOMBREADO CON LONAS DE ZONA COMERCIAL | 2.018,00 | 1 | 12.970,00 | | | | | 12.970,00 | NO |
| 2018.4.CSOCI.1.MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO CENTRO | 2.018,00 | 1 | 50.000,00 | 39.210,15 | | 700,00 | 700,00 | 49.300,00 | NO |
| 2018.4.DEPOR.12.CIUDAD DEPORTIVA ELC. PISTA DE PADEL | 2.018,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2018.4.DEPOR.13.INSTALACIONES DEPORTIVAS VERANO AZUL. | 2.018,00 | 1 | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 | NO |
| 2018.4.DEPOR.14.SUBSANACION DEFICIENCIAS CUBIERTA | 2.018,00 | 0 | 126.000,00 | | | | | 126.000,00 | NO |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018.4.DEPOR.2.POLIDEPORTIVO. VALLADO PERIMETRAL | 2.018,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2018.4.DEPOR.3.CERRAMIENTO PABELLON JOSE BOBADILLA | 2.018,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2018.4.DEPOR.4.POLIDEPORTIVO. LAMPARAS | 2.018,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2018.4.DEPOR.5.POLIDEPORTIVO. PORTERIAS DE FUTBOL | 2.018,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2018.4.DEPOR.6.POLIDEPORTIVO. PISTA DE BALONCESTO | 2.018,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2018.4.DEPOR.7.POLIDEPORTIVO. PISTA DE TENIS | 2.018,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2018.4.DEPOR.8.POLIDEPORTIVO. ARREGLO DE GRADAS | 2.018,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2018.4.DEPOR.9.CIUDAD DEPORTIVA ELC. MAQUINARIA | 2.018,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2018.4.GRUA.1.ADQUISICION VEHICULO GRUA | 2.018,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2018.4.JUVEN.1.JUVENTUD. INSTALACION DE AIRE | 2.018,00 | 1 | 1.100,00 | | | | | 1.100,00 | NO |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018.4.JUVEN.2.JUVENTUD. PROYECTO DE ALBERGUE | 2.018,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2018.4.JUVEN.3.JUVENTUD. EQUIPO DE SONIDO E IMAGEN | 2.018,00 | 1 | 2.100,00 | 2.008,16 | | 2.008,16 | 2.008,16 | 91,84 | NO |
| 2018.4.JUVEN.4.JUVENTUD. MATERIAL DEPORTIVO | 2.018,00 | 1 | 1.600,00 | 1.600,00 | | 1.600,00 | 1.600,00 | | NO |
| 2018.4.JUVEN.5.JUVENTUD. MOBILIARIO | 2.018,00 | 1 | 3.300,00 | 3.299,67 | | 2.909,67 | 2.909,67 | 390,33 | NO |
| 2018.4.LIMPI.1.SISTEMA VIDEO VIGILANCIA PUNTO LIMPIO | 2.018,00 | 0 | 3.424,30 | | | | | 3.424,30 | NO |
| 2018.4.PARQU.1.PARQUE INFANTIL EN PLAZA DE ESPAÑA | 2.018,00 | 1 | 35.000,00 | | | | | 35.000,00 | NO |
| 2018.4.PARQU.2.CORTACESPED, CORTASETOS Y PODADORA | 2.018,00 | 1 | 3.500,00 | 2.198,99 | | 2.198,99 | 2.198,99 | 1.301,01 | NO |
| 2018.4.POLIC.1.SEGURIDAD. ADQUISICION Y SUSTITUCION DE | 2.018,00 | 1 | 10.000,00 | 9.398,83 | | 9.398,83 | 9.398,83 | 601,17 | NO |
| 2018.4.POLIC.2.SEGURIDAD. ARMAMENTO NUEVO PERSONAL | 2.018,00 | 1 | 10.800,00 | 4.460,01 | | 4.460,00 | 4.460,00 | 6.340,00 | NO |
| 2018.4.POLIC.3.SEGURIDAD. CREACION DE ZONA FRIA | 2.018,00 | 1 | 1.820,00 | 1.790,80 | | 1.790,80 | 1.790,80 | 29,20 | NO |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018.4.POLIC.4.SEGURIDAD. MOTOCICLETAS | 2.018,00 | 1 | 17.000,00 | 16.999,97 | | 16.999,97 | 16.999,97 | 0,03 | NO |
| 2018.4.POLIC.5.SEGURIDAD. MATRIX DE TRANSMISIONES Y | 2.018,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2018.4.POLIC.6.SEGURIDAD. PROGRAMA INFORMATICO Y PDAs | 2.018,00 | 1 | 43.000,00 | | | | | 43.000,00 | NO |
| 2018.4.POLIC.7.EDIFICIO POLICIA LOCAL - SUSTITUCION PUERTAS Y | 2.018,00 | 0 | | | | | | | NO |
| 2018.4.PROTE.1.PROTECCION CIVIL. MOTOCICLETAS | 2.018,00 | 1 | 17.000,00 | 16.990,00 | | 16.990,00 | 16.990,00 | 10,00 | NO |
| 2018.4.RSURB.1.ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA ISLETAS | 2.018,00 | 1 | 20.000,00 | 2.904,00 | | 2.904,00 | 2.904,00 | 17.096,00 | NO |
| 2018.4.RSURB.2.ADQUISICION DE PAPELERAS | 2.018,00 | 1 | 3.000,00 | 2.422,42 | | 2.422,42 | 2.422,42 | 577,58 | NO |
| 2018.4.URBAN.2.DESARROLLO UE-24 | 2.018,00 | 1 | 78.650,00 | | | | | 78.650,00 | NO |
| 2018.4.URBAN.3.SISTEMA GENERAL DE | 2.018,00 | 1 | 78.650,00 | | | | | 78.650,00 | NO |
| 2018.4.VIASP.4.REURBANIZACION DE CALLE SAN JOAQUIN Y CALLE | 2.018,00 | 1 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | NO |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018.4.VIASP.6.PAVIMENTACION AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA | 2.018,00 | 0 | 44.000,00 | | | | | 44.000,00 | NO |
| 2018.4.VIASP.7.MOBILIARIO URBANO (FUENTES Y BANCOS) | 2.018,00 | 0 | 6.000,00 | 5.122,32 | | | | 6.000,00 | NO |
| 2018.5.URBAN.8.NERJA A PIE. FOMENTO DEL TURISMO | 2.018,00 | 1 | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 | NO |
| TOTAL | | | 30.070.359,08 | 19.967.529,21 | 16.334.542,93 | 2.584.200,56 | 18.918.743,49 | 11.151.615,59 | |